

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		2018														
		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO														
		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL														
		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA														
		ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO														
NOMBRE CRODE CELAYA		CALENDARIO DE OBRA	SUMA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE												
DOMICILIO COMPLETO CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I CELAYA, GUANAJUATO. C.P. 38020		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>5</td><td>1</td><td>2018</td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>	5	1	2018	DÍA	MES	AÑO		<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><td>8</td><td>3</td><td>2018</td></tr> <tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr> </table>	8	3	2018	DÍA	MES	AÑO
5	1	2018														
DÍA	MES	AÑO														
8	3	2018														
DÍA	MES	AÑO														

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 3,943,142.29	0%	\$ -	0	0	0	
PROEXOESS	1er ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 20,800,000.00	194%	\$ 404,556.23	0	0	14	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, BEOC y Crode - CeVIDE El proceso de cimentación continúa. El proyecto ejecutivo en sus diversas etapas, avanza con las partes involucradas. Proceso de revisión y liberación de proyecto para señalética.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso la etapa del proyecto ejecutivo para la construcción del proyecto.
1. Planos del proyecto de contrucción liberados. / 2. Catálogo de insumos requeridos para la obra liberado. / 3. Propuestas de fachada en proceso de revisión. / 4. Proceso de cimentación activo. / 5. Reporte de recursos ejercidos, anexo al presente. /

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN		NOMBRE :	VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO
NOMBRE : Lic. Karina Terán Quintero		M.C. Felipe Cázares López	 FIRMA
CARGO : Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación		 FIRMA	 SELLO OFICIAL
CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx			
TEL 10 DIGITOS : 461-6148454 * 104			

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
 PAQE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
 PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan el proceso de cimentación la Obra CeVIDE Celaya.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan el proceso de cimentación la Obra CeVIDE Celaya.