

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE _____ CRODE CELAYA _____ DOMICILIO COMPLETO _____ CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I _____ _____ CELAYA, GUANAJUATO. C.P. 38020 _____				CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DE INICIO <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2018</td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">DÍA</td><td style="font-size: 8px;">MES</td><td style="font-size: 8px;">AÑO</td></tr></table> FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">DÍA</td><td style="font-size: 8px;">MES</td><td style="font-size: 8px;">AÑO</td></tr></table>			5	1	2018	DÍA	MES	AÑO				DÍA	MES	AÑO	FECHA DEL REPORTE FECHA <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px;">30</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">2018</td></tr><tr><td style="font-size: 8px;">DÍA</td><td style="font-size: 8px;">MES</td><td style="font-size: 8px;">AÑO</td></tr></table>			30	6	2018	DÍA	MES	AÑO	2018 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small> <small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small> <small>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</small>		
5	1	2018																												
DÍA	MES	AÑO																												
DÍA	MES	AÑO																												
30	6	2018																												
DÍA	MES	AÑO																												

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 5,536,681.86	\$ -	\$ 5,536,681.86	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V.
PROEXOESS 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 17,980,331.46	\$ -	\$ 17,980,331.46	\$ 17,980,331.46	19%	\$ 3,379,655.33	0	0	14	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, BEOC Constructora y Crode - CeVIDE El proceso de cimentación y construcción continúa. El proyecto ejecutivo en sus diversas etapas, avanza con las partes involucradas. Avance físico real del 40.13%, anticipo tramitado
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	14	Anticipo tramitado

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso la etapa de cimentación para la construcción del CeVIDE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN NOMBRE : _____ Lic. Karina Terán Quintero _____ CARGO : _____ Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación _____ CORREO ELECTRONICO: _____ pl_crodecelaya@tecnm.mx _____ TEL 10 DIGITOS : _____ 461-6148454 * 104 _____	 FIRMA	NOMBRE : _____ VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO _____ _____ M.C. Felipe Cázares López _____  FIRMA	 SELLO OFICIAL
---	---	---	---

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL**



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan los trabajos de cimbra para la construcción de la Obra CeVIDE Celaya.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan los trabajos de cimbra para la construcción de la Obra CeVIDE Celaya.