

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA	SUMA GLOBAL CONTRATADA	FECHA DEL REPORTE
--------------------	------------------------	-------------------

NOMBRE	CRODE CELAYA
--------	--------------

FECHA DE INICIO	5	1	2018
	DÍA	MES	AÑO

FECHA	31	7	2018
	DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I

FECHA DE TERMINACIÓN

DÍA	MES	AÑO

CELAYA, GUANAJUATO: C.P. 38020

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 5,536,681.86	\$ -	\$ 5,536,681.86	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 11
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 17,980,331.46	\$ -	\$ 17,980,331.46	\$ 17,980,331.46	27%	\$ 4,824,582.57	0	0	14	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, BEOC Constructora y Crode - CeVIDE El proceso de cimentación y construcción continúa. El proyecto ejecutivo en sus diversas etapas, avanza con las partes involucradas. Avance físico real del 48.86%, anticipo tramitado
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE) DE	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	14	Anticipo tramitado

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso la etapa de cimentación y levantamiento de muros para la construcción del CeVIDE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : Lic. Karina Terán Quintero

CARGO : Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS : 461-6148454 * 104

NOMBRE :

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

M.C. Felipe Cázares López

FIRM.

FIRMA

SELO OFICIAL



REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL**



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan los trabajos de cimbra y levantamiento de muros para la construcción de la Obra CeVIDE Celaya.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Continúan los trabajos de cimbra y levantamiento de muros para la construcción de la Obra CeVIDE Celaya.