

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE	CRODE CELAYA
--------	--------------

DOMICILIO CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I

CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO	5	1	2018
	DÍA	MES	AÑO

FECHA	31	8	2018
	DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN

DÍA	MES	AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	69	Avance físico real del 69.30%, anticipo tramitado
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	55%	\$ 9,960,441.12	0	0	0	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 15 y Crode - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	0	Anticipo tramitado
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	0%	\$ -	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V.
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	0%	\$ -	0	0	0	Recursos para ampliación en costo
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	0%	\$ -	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Recurso disponible
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	0%	\$ -	0	0	0	Anticipo tramitado Intereses por cuenta productiva

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso el levantamiento de muros, detallado de muros, instalación de cancelería, instalación de pisos e instalación de baños para la construcción del CeVIDE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : Lic. Karina Terán Quintero

CARGO : Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS : 461-6148454 * 104

NOMBRE : VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA

SELO OFICIAL



REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



En proceso el levantamiento de muros, detallado de muros, instalación de cancelería, instalación de pisos e instalación de baños para la construcción del CeVIDE.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



En proceso el levantamiento de muros, detallado de muros, instalación de cancelería, instalación de pisos e instalación de baños para la construcción del CeVIDE.