

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO		2018							
		TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO							
		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL							
		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA							
		ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO							
NOMBRE <u>CRODE CELAYA</u>		CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA							
DOMICILIO COMPLETO <u>CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I</u>		FECHA DEL REPORTE							
<u>CELAYA, GUANAJUATO: C.P. 38020</u>		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		5	1	2018	DÍA	MES	AÑO
5	1	2018							
DÍA	MES	AÑO							
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>30</td> <td>9</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>		30	9	2018	DÍA	MES	AÑO
30	9	2018							
DÍA	MES	AÑO							
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> </table>					DÍA	MES	AÑO
DÍA	MES	AÑO							

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	69	Avance físico 79%; Avance financiero 55.42% (18.10.2018) Avance físico real del 93.50%, anticipo tramitado
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	55%	\$ 9,960,441.12	0	0	0	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 15 y Crode - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	0	Anticipo tramitado
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	0%	\$ -	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V.
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	0%	\$ -	0	0	0	Recursos para ampliación en costo
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	0%	\$ -	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Recurso disponible
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	0%	\$ -	0	0	0	Anticipo tramitado Intereses por cuenta productiva

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso el levantamiento y detallado de muros, instalación de cancelería interna y externa, instalación de pisos e instalación de baños para la construcción del CeVIDE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN	NOMBRE : VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO		
NOMBRE : <u>Lic. Karina Terán Quintero</u>	<u>M.C. Felipe Cázares López</u>		
CARGO : <u>Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</u>		FIRMA	
CORREO ELECTRONICO: <u>pl_crodecelaya@tecnm.mx</u>			
TEL 10 DIGITOS : <u>461-6148454 * 104</u>			



SELLO OFICIAL

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En proceso el levantamiento y detallado de muros, instalación de cancelería interna y externa, instalación de pisos e instalación de baños para la construcción del CeVIDE.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En proceso el levantamiento y detallado de muros, instalación de cancelería interna y externa, instalación de pisos e instalación de baños para la construcción del CeVIDE.