

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

|  |     |   |  |    |   |      |     |     |     |
|--|-----|---|--|----|---|------|-----|-----|-----|
| <b>DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO</b>                                      |     | <b>2019</b>   |  |    |   |      |     |     |     |
|  |     | <b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b>   |  |    |   |      |     |     |     |
|  |     | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL   |  |    |   |      |     |     |     |
|  |     | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA   |  |    |   |      |     |     |     |
|  |     | ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO  |  |    |   |      |     |     |     |
| <b>NOMBRE</b> <u>CRODE CELAYA</u>  |     | <b>CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA</b>  |  |    |   |      |     |     |     |
| <b>DOMICILIO COMPLETO</b> <u>CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I</u> |     | <b>FECHA DEL REPORTE</b>  |  |    |   |      |     |     |     |
| <u>CELAYA, GUANAJUATO: C.P. 38020</u>  |     | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>5</td><td>1</td><td>2018</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> </table>  |  | 5  | 1 | 2018 | DÍA | MES | AÑO |
| 5  | 1   | 2018  |  |    |   |      |     |     |     |
| DÍA  | MES | AÑO   |  |    |   |      |     |     |     |
|  |     | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>31</td><td>1</td><td>2019</td> </tr> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> </table> |  | 31 | 1 | 2019 | DÍA | MES | AÑO |
| 31   | 1   | 2019  |  |    |   |      |     |     |     |
| DÍA  | MES | AÑO   |  |    |   |      |     |     |     |
|  |     | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td> </tr> <tr> <td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td> </tr> </table>     |  |    |   |      | DÍA | MES | AÑO |
|  |     |   |  |    |   |      |     |     |     |
| DÍA  | MES | AÑO   |  |    |   |      |     |     |     |

| PROGRAMA Y AÑO | CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | RECURSO ASIGNADO |         |                  | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO |                  | MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL | MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES   |
|----------------|---|------------------|---------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|
|                |   | FEDERAL          | ESTATAL | TOTAL            |                          | %                | \$               |                                 |                               |                   |   |
|                |   |                  |         |                  |                          |                  |                  |                                 |                               |                   |   |
| FAM 2017       | SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL   | \$ 11,200,000.00 | \$ -    | \$ 11,200,000.00 | \$ 5,536,681.86          | 100%             | \$ 5,536,681.86  | 0                               | 0                             | 92                | Avance físico 92%<br>Avance financiero 97.41%<br>Última estimación tramitada No. 36                                   |
| PROEXOES 2016  | 1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL   | \$ 20,800,000.00 | \$ -    | \$ 20,800,000.00 | \$ 17,980,331.46         | 100%             | \$ 17,980,331.38 | 0                               | 0                             | 0                 | Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 15 y Crode - CeVIDE |
| FAM 2017       | SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)   | \$ 1,226,128.97  | \$ -    | \$ 1,226,128.97  | \$ 1,226,128.97          | 100%             | \$ 1,226,128.97  | 0                               | 0                             | 0                 | Anticipo tramitado  |
| FAM 2018       | EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL             | \$ 834,881.88    | \$ -    | \$ 834,881.88    | \$ 834,881.88            | 100%             | \$ 834,881.88    | 0                               | 0                             | 0                 | Construcciones BEOC, S.A. de C.V.   |
| FAM 2018       | EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE) | \$ 2,063,196.73  | \$ -    | \$ 2,063,196.73  | \$ 2,063,196.73          | 100%             | \$ 2,063,196.73  | 0                               | 0                             | 0                 | Recursos para ampliación en costo   |
| FAM 2017       | SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL   | \$ 1,994,566.92  | \$ -    | \$ 1,994,566.92  | \$ 1,994,566.92          | 100%             | \$ 1,994,566.92  | 0                               | 0                             | 0                 | Construcciones BEOC, S.A. de C.V.<br>Recurso disponible   |
| PROEXOES 2016  | 1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL   | \$ 2,249,880.24  | \$ -    | \$ 2,249,880.24  | \$ 2,249,880.24          | 63%              | \$ 1,422,924.35  | 0                               | 0                             | 0                 | Anticipo tramitado<br>Intereses por cuenta productiva   |

**COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:**

Detallado de muros, detallado de cancelería interna y externa, detallado de pisos, aplanado del carril de desaceleración y aplanado del acceso principal del CeVIDE.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p><b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b></p> <p><b>NOMBRE :</b> <u>Lic. Karina Terán Quintero</u></p> <p><b>CARGO :</b> <u>Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</u></p> <p><b>CORREO ELECTRONICO:</b> <u>pl_crodecelaya@tecnm.mx</u></p> <p><b>TEL 10 DIGITOS :</b> <u>461-6148454 * 104</u></p> | <br><b>FIRMA</b> | <p><b>NOMBRE :</b> <u>VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO</u></p> <p><u>M.C. Felipe Cázares López</u></p> <p align="center"><br/><b>FIRMA</b></p> | <br><b>SELLO OFICIAL</b> |
|--|---|--|---|

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

**1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL**

**EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL**



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Detallado de muros, detallado de cancelería interna y externa , aplanado del carril de desaceleracion del CeVIDE. En el presente periodo no existieron cambios considerables.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Aplanado del carril al acceso principal del CeVIDE. En el presente periodo no existen cambios considerables.



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA  
 OFICIO: DGA/0224/19

ASUNTO: Avance de obra.

Guanajuato, Gto., 01 de febrero de 2019.

**M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ**  
 DIRECTOR DE CRODE CELAYA  
 DIEGO ARENAS GUZMÁN #901  
 FRACC. ZONA DE ORO I  
 CELAYA, GTO. C.P 38020  
**PRESENTE**

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior y del Fondo de Aportaciones Múltiples, le comento el avance físico y financiero con corte al 31 de enero de 2019, de la siguiente obra:

**1ª. y segunda etapa de Centro de Vinculación de Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.**

Contrato: **SOP/RF/LP/PU/DGC/OB/SICES/2017-0381**, Contratista: **Construcciones Beoc, S.A. de C.V.**

| Fuente de Financiamiento                         | Clave Presupuestal                        | Contratado             | Ejercido               | Avance Físico Real | Avance Financiero Real | Observaciones                      |
|--|---|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| U079 PEEMSS CROD16                               | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>516832169 6220  | \$17,980,331.46        | \$17,980,331.38        | 100.00%            | 97.41%                 | Última estimación tramitada no. 36 |
| Aportaciones FAM Superior                        | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>517824103 6220  | \$5,536,681.86         | \$5,536,681.86         |                    |                        |                                    |
| Remanente FAM Superior 17                        | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>517824303 6220  | \$1,226,128.97         | \$1,226,128.97         |                    |                        |                                    |
| FAM Superior 18 (ampliación en costo)            | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>2518824103 6220 | \$834,881.88           | \$834,881.88           |                    |                        |                                    |
| Rem. FAM. Superior 18 (Ampliación en costo)      | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>2518824303 6220 | \$1,773,002.73         | \$1,773,002.73         |                    |                        |                                    |
| 80% Fondo General (Estado) (Ampliación en costo) | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>151881100 6220  | \$290,194.00           | \$290,194.00           |                    |                        |                                    |
| U079 PEEMSS CROD16 (Ampliación en costo)         | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>516832169 6220  | \$1,994,566.92         | \$1,994,566.92         |                    |                        |                                    |
| INT U079 PEEMSS CROD16 (Ampliación en costo)     | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>516832269 6220  | \$1,448,362.98         | \$1,422,924.35         |                    |                        |                                    |
| INT U079 PEEMSS CROD16 (Ampliación en costo)     | 09 0905 02 05.03 Q2490<br>2516832269 6220 | \$801,517.26           | \$0.00                 |                    |                        |                                    |
| <b>Total</b>                                     |   | <b>\$31,885,668.06</b> | <b>\$31,058,712.09</b> |                    |                        |                                    |

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*"Guanajuato, grandeza de México"*

**EL DIRECTOR GENERAL**

**C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ**



SECRETARÍA DE  
 INFRAESTRUCTURA,  
 CONECTIVIDAD Y  
 MOVILIDAD

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

LERP/WCOM/SVL  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD**

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300  
 guanajuato.gob.mx | @SicomGto