

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE	CRODE CELAYA
DOMICILIO COMPLETO	CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO	5 DÍA	1 MES	2018 AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN			

FECHA	28	2	2019
	DÍA	MES	AÑO

2019
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	99	Avance físico 99% Avance financiero 97.41% Última estimación tramitada No. 36
PROEXOES 2016	1er ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	100%	\$ 17,980,331.46	0	0	0	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 15 y Crøde - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	0	Anticipo tramitado
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETAPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	100%	\$ 834,881.88	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V.
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETAPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	100%	\$ 2,063,196.73	0	0	0	Recursos para ampliación en costo
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	100%	\$ 1,994,566.92	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Recurso disponible
PROEXOES 2016	1er ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	97%	\$ 2,176,594.88	0	0	0	Anticipo tramitado Intereses por cuenta productiva

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Detallado de muros, detallado de cancelería interna y externa, detallado de pisos, aplanado del carril de desaceleración y aplanado del acceso principal del CeVIDE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : Lic. Karina Terán Quintero

CARGO : Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS : 461-6148454 * 104

NOMBRE : VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

M.C. Felipe Cázares López

FIRM

SELLO OFICIAL

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL

EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Detallado de muros, detallado de cancelería interna y externa , aplanado del carril de desaceleracion del CeVIDE. En el presente periodo no existieron cambios considerables.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Aplanado del carril al acceso principal del CeVIDE. En el presente periodo no existen cambios considerables.