

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE	CRODE CELAYA
DOMICILIO COMPLETO	CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I CELAYA, GUANAJUATO: C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO	5 DÍA	1 MES	2018 AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN			

FECHA	30	4	2019
	DÍA	MES	AÑO

2019

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	100	Avance físico 100% Avance financiero 97.41% Última estimación tramitada No. 36
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	100%	\$ 17,980,331.38	0	0	0	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 15 y Crode - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	0	Anticipo tramitado
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	100%	\$ 834,881.88	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V.
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	100%	\$ 2,063,196.73	0	0	0	Recursos para ampliación en costo
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	100%	\$ 1,994,566.92	0	0	0	Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Recurso disponible
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	100%	\$ 2,249,880.24	0	0	0	Anticipo tramitado Intereses por cuenta productiva

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

Detallado de muros, detallado de cancelería interna y externa, detallado de pisos, aplanado del carril de desaceleración y aplanado del acceso principal del CeVIDE.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : _____ Lic. Karina Terán Quintero

CARGO : _____ Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRONICO: _____ pl_crodelaya@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS : _____ 461-6148454 * 104

FIRMA

NOMBRE : VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA



SELO OFICIAL

2019 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	
ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) 1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	
 	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Detallado de muros, detallado de cancelería interna y externa , aplanado del carril de desaceleracion del CeVIDE. En el presente periodo no existieron cambios considerables.	
	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Aplanado del carril al acceso principal del CeVIDE. En el presente periodo no existen cambios considerables.	



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA
OFICIO: DGA/0707/19
ASUNTO: Avance de obra.

Guanajuato, Gto., 06 de mayo de 2019.

M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ
DIRECTOR DE CRODE CELAYA
DIEGO ARENAS GUZMÁN #901
FRACC. ZONA DE ORO I
CELAYA, GTO. C.P. 38020
PRESENTE

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior y del Fondo de Aportaciones Múltiples, le comento el avance físico y financiero con corte al 30 de abril de 2019, de la siguiente obra:

1ª. y segunda etapa de Centro de Vinculación de Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.

Contrato: SOP/RF/LP/PU/DGC/OB/SICES/2017-0381, Contratista: Construcciones Beoc, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
U079 PEEMSS CROD16	09 0905 02.05.03 Q2490 516832169 6220	\$17,980,331.46	\$17,980,331.38	100.00%	100%	Última estimación tramitada no. 43
Aportaciones FAM Superior	09 0905 02.05.03 Q2490 517824103 6220	\$5,536,681.86	\$5,536,681.86			
Remanente FAM Superior 17	09 0905 02.05.03 Q2490 517824303 6220	\$1,226,128.97	\$1,226,128.97			
FAM Superior 18 (ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2518824103 6220	\$834,881.88	\$834,881.88			
Rem. FAM. Superior 18 (Ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2518824303 6220	\$1,773,002.73	\$1,773,002.73			
80% Fondo General (Estado) (Ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 1518811100 6220	\$290,194.00	\$290,194.00			
U079 PEEMSS CROD16 (Ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 516832169 6220	\$1,994,566.92	\$1,994,566.92			
INT U079 PEEMSS CROD16 (Ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 516832269 6220	\$1,448,362.98	\$1,448,362.98			
INT U079 PEEMSS CROD16 (Ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2516832269 6220	\$801,517.26	\$801,517.26			
Total		\$31,885,668.06	\$31,885,667.98			

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, grandeza de México"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ

LERP/WCO/MCVL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f t i