

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

<b>DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO</b>		<b>CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DEL REPORTE</b>			<b>2019</b>	
NOMBRE: <u>CRODE CELAYA</u>		FECHA DE INICIO:	5   1   2018 DÍA   MES   AÑO	FECHA:	31   6   2019 DÍA   MES   AÑO	<b>TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO</b> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DOMICILIO COMPLETO: <u>CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I</u> <u>CELAYA, GUANAJUATO. C.P. 38020</u>		FECHA DE TERMINACIÓN:	4   6   2019 DÍA   MES   AÑO			DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	100	Avance físico 100% Avance financiero 100%
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	100%	\$ 17,980,331.38	0	0	100	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. Estimación 15 y Crode - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	100	
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	100%	\$ 834,881.88	0	0	100	
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	100%	\$ 2,063,196.73	0	0	100	Recursos para ampliación en costo
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	100%	\$ 1,994,566.92	0	0	100	
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	100%	\$ 2,249,880.24	0	0	100	Intereses por cuenta productiva

**COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:**

La obra fue entregada el martes 04 de junio de 2019.

<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b> NOMBRE: <u>Lic. Karina Terán Quintero</u> CARGO: <u>Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación</u> CORREO ELECTRONICO: <u>pl_crodecelaya@tecmm.mx</u> TEL 10 DIGITOS: <u>461-6148454 * 104</u>	 <b>FIRMA</b>	NOMBRE: <u>M.C. Felipe Cázares López</u> VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO  <b>FIRMA</b>	 <b>SELLO OFICIAL</b>
--	---	--	---

**2019**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)**

**1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL  
SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL**

**EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL**

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**



Vista final del edificio y momento de la entrega del mismo.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**



Vista final del edificio