

**REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA**

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

**NOMBRE** \_\_\_\_\_ CRODE CELAYA

**DOMICILIO COMPLETO** \_\_\_\_\_ CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I  
\_\_\_\_\_ CELAYA, GUANAJUATO. C.P. 38020

**CALENDARIO DE OBRA**

**FECHA DE INICIO**

5	1	2018
DÍA	MES	AÑO

**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**

4	6	2019
DÍA	MES	AÑO

**FECHA DEL REPORTE**

31	8	2019
DÍA	MES	AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
		\$	\$	\$							
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	100%	Avance físico 100% Avance financiero 100%
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	100%	\$ 17,980,331.46	0	0	100%	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. y Crode - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	100%	Recursos para ampliación en costo
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	100%	\$ 834,881.88	0	0	100%	
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	100%	\$ 2,063,197.73	0	0	100%	Recursos para ampliación en costo
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	100%	\$ 1,994,566.92	0	0	100%	
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	100%	\$ 2,249,881.24	0	0	100%	Intereses por cuenta productiva

**COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:**

La Obra fue entregada el martes 04 de junio de 2019  
ESTE REPORTE NO SUFRE CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN RESPECTO DEL ANTERIOR.

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ Lic. Karina Terán Quintero

**CARGO:** \_\_\_\_\_ fa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestaci

**CORREO ELECTRÓNICO:** \_\_\_\_\_ pl\_crodecelaya@tecnm.mx

**TEL 10 DÍGITOS:** \_\_\_\_\_ 461-6148454 \* 104

**FIRMA** 

**AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO**

\_\_\_\_\_ M.C. Felipe Cázares López


  
**FIRMA**



## REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

**NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

### SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>
	<b>Vista Inicial de la construcción</b>		<b>Fachada frontal final del edificio.</b>

**META Y/O PROYECTO:** 1er Y 2da ETAPAS DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

**PROGRAMA Y AÑO:** PROEXOESS 2016 / FAM 2017 / FAM 2018

### SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>		<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b>
	<b>Vista posterior final del edificio.</b>		<b>Momento de entrega del Acta de recepción física de trabajos terminados del edificio.</b>

**META Y/O PROYECTO:** EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETAPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

**PROGRAMA Y AÑO:** PROEXOESS 2016 / FAM 2017 / FAM 2018

La obra fue entregada el 4 de junio de 2019.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,**  
**CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD**

SOP-FIN-F03

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS TERMINADOS: TOTAL  
 SUBSECRETARÍA DE: EDIFICACIÓN

EMPRESA CONSTRUCCIONES BEOC, S.A DE C.V.  
 OBRA 1ª. Y SEGUNDA ETAPA DE CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA.  
 MUNICIPIO CELAYA LOCALIDAD: CELAYA  
 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO No: SOP/CO-1123-99

**ANTECEDENTES**

	IMPORTE	\$	24,743,142.29
	AMPLIACIÓN:	\$	7,142,525.77
	TOTAL CONTRATADO	\$	31,885,668.06
CONTRATO NO.	SOP/RF/LP/PU/DGC/OB/SICES/2017-0381	31 DE	Octubre DE 2017
FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO		14 DE	Noviembre DE 2017
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO		09 DE	Septiembre DE 2018
FECHA INICIO REAL		14 DE	Noviembre DE 2017
FECHA TERMINACIÓN REAL		31 DE	Diciembre DE 2018
CONVENIO CONCEDIDO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONVENIO AMPLIACIÓN DE TIEMPO -OFICIO:MEMO 1168/2018		07 DE	Enero DE 2019

**INTERVIENEN**

POR LA SRIA. DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD	NOMBRE
SUPERVISOR	SAMUEL MORENO PRIETO
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	TOMAS IBARRA JIMENEZ
POR EL CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES BEOC, S.A DE C.V.
POR LA DEPENDENCIA OPERADORA	(CRODE)
	Felipe Casero Lopez
	Jaimé Patiño Patiño
SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	Sandra Piro Novic - Sandra Piro N

LA RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA EN LA OBRA, CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO. PARA SU ENTREGA A CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPO DE CELAYA (CRODE) COMO DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PENDIENTES. LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS QUEDA A CARGO DE LA DEPENDENCIA OPERADORA.

LUGAR DE RECEPCIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	HORA
CELAYA, GTO.	04.06.2019	12:50

# DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

SOP-FIN-F03

ESTOS FUERON EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERE.

## GARANTÍAS




FIANZA DE VICIOS	1993928
AFIANZADORA	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S
IMPORTE	\$ 3,188,566.80
OTRAS GARANTIAS	FIANZA No. 1849336 DE Anticipo Adicional POR \$ 10,836,953.96 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. FIANZA No. 1849336 DE Anticipo Adicional POR \$ 3,571,262.88 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. FIANZA No. 1849342 DE Endoso de Ampliación POR \$ 714,252.58 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. FIANZA No. 1849336 DE Anticipo POR \$ 7,422,942.68 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. FIANZA No. 1849342 DE Garantía de Cumplimiento POR \$ 2,474,314.23 ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

## RECEPCIÓN

LA SECRETARÍA RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR PARTE FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO. LA CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPO DE CELAYA (CRODE) COMO DEPENDENCIA OPERADORA RECIBE LOS TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, QUEDANDO ESTOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. POR SU PARTE EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

## OBSERVACIONES

HABITANTES BENEFICIARIOS (494,304) -SE ENTREGA FINIQUITO, MANUAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO Y PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL.

NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	SAMUEL MORENO PRIETO 
COORDINADOR / JEFE DE DEPARTAMENTO	TOMAS IBARRA JIMENEZ 
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES BEOC, S.A DE C.V.
DEPENDENCIA OPERADORA	(CRODE) 
SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	

# CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA							
No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION					
		ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)
1	14.11.2017 AL 30.11.2017	\$ 26,075.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2	01.12.2017 AL 31.12.2017	\$ 36,112.51	\$ 68.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	01.01.2018 AL 31.01.2018	\$ 354,541.77	\$ 17,875.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	14.11.2017 AL 30.11.2017	\$ 62,318.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5	01.12.2017 AL 31.12.2017	\$ 15,579.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6	01.01.2018 AL 31.01.2018	\$ 58,893.54	\$ 225,554.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
7	01.02.2018 AL 28.02.2018	\$ 1,735,001.28	\$ 323,772.23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8	01.02.2018 AL 28.02.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 242,782.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
9	01.03.2018 AL 31.03.2018	\$ 418,439.97	\$ 368,017.22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
10	01.04.2018 AL 30.04.2018	\$ 926,578.13	\$ 35,702.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11	01.05.2018 AL 31.05.2018	\$ 969,740.55	\$ 132,160.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
12	01.06.2018 AL 15.06.2018	\$ 401,822.57	\$ 239,061.74	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
13	01.03.2018 AL 31.03.2018	\$ 240,707.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
14	16.06.2018 AL 30.06.2018	\$ 730,664.35	\$ 111,614.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
15	16.06.2018 AL 30.06.2018	\$ 455,286.17	\$ 574,989.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
16	01.07.2018 AL 15.07.2018	\$ 28,759.14	\$ 70,006.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
17	16.07.2018 AL 31.07.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 969,008.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
18	01.08.2018 AL 15.08.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 464,938.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
19	16.08.2018 AL 31.08.2018	\$ 362,315.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
20	16.06.2018 AL 30.06.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,291,750.06	\$ 0.00	\$ 1,186,578.21-	\$ 0.00
21	16.06.2018 AL 30.06.2018	\$ 154,837.76	\$ 668,618.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22	16.08.2018 AL 31.08.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 794,393.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23	01.09.2018	\$ 1,529,372.82	\$	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subtotal		\$ 8,507,048.00	\$ 3,007,767.06	\$ 3,762,872.79	\$ 0.00	\$ 1,186,578.21-	\$ 0.00

# CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA							
No.	PERIODO	IMPORTE ESTIMACION					
		ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)
	AL 15.09.2018		240,324.89				
24	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 698,149.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
25	01.10.2018 AL 31.10.2018	\$ 428,515.40	\$ 515,907.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
26	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,758,848.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
27	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 752,152.63	\$ 148,656.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
28	01.10.2018 AL 31.10.2018	\$ 1,232,428.12	\$ 341,141.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
29	01.10.2018 AL 31.10.2018	\$ 46,516.02	\$ 2,283,306.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
30	01.10.2018 AL 31.10.2018	\$ 400,559.90	\$ 499,902.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
31	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 190,723.04	\$ 355,224.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
32	01.10.2018 AL 31.10.2018	\$ 825,641.31	\$ 163,382.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
33	01.11.2018 AL 30.11.2018	\$ 145,514.77	\$ 1,589,775.39	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
34	01.11.2018 AL 30.11.2018	\$ 219,937.27	\$ 453,054.80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
35	01.11.2018 AL 30.11.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 952,755.34	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
36	01.11.2018 AL 30.11.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,965,508.99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
37	01.12.2018 AL 31.12.2018	\$ 128,580.89	\$ 625,089.64	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
38	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 118,336.45	\$ 216,506.61	\$ 1,269,786.03	\$ 0.00	\$ 1,604,629.09-	\$ 0.00
39	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 37,838.60	\$ 7,343.83	\$ 3,629,438.52	\$ 0.00	\$ 3,674,620.95-	\$ 0.00
40	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 120,590.03	\$ 399,216.13	\$ 1,233,176.66	\$ 0.00	\$ 1,752,982.82-	\$ 0.00
41	01.12.2018 AL 31.12.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 58,212.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
42	16.09.2018 AL 30.09.2018	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,574.19	\$ 0.00	\$ 10,574.19-	\$ 0.00
43	01.12.2018 AL 31.12.2018	\$ 0.00	\$ 1,036.61	\$ 14,036.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
44	01.12.2018 AL 31.12.2018	\$ 0.00	\$ 619.90	\$ 415,247.46	\$ 0.00	\$ 415,867.37-	\$ 0.00
45	01.12.2018 AL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 412,013.15	\$ 0.00	\$ 412,013.15-	\$ 0.00
Subtotal		\$ 13,154,382.43	\$ 10,607,931.53	\$ 17,180,619.79	\$ 0.00	\$ 9,057,265.78-	\$ 0.00

*SPN*


# CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

SOP-FIN-F03

RELACION DE RECURSOS AUTORIZADOS EJERCIDOS A LA FECHA							
IMPORTE ESTIMACION							
No.	PERIODO	ESTIMACION NORMAL (a)	VOLUMENES EXCEDENTES (b)	FUERA DE CATALOGO (c)	AJUSTES DE COSTO (d)	DEDUCTIVAS (e)	PENALIZACION (f)
	31.12.2018						
Subtotal		\$ 13,154,382.43	\$ 10,607,931.53	\$ 17,180,619.79	\$ 0.00	\$ 9,057,265.78-	\$ 0.00

	TOTAL ESTIMADO	\$ 31,885,667.98
	CONV. LIQUIDACION / OFR. PAGO	\$ 0.00
	ESC. S/ASIGNACION	\$ 0.00
	ESC. S/CONTRATO	\$ 0.00
	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/CONTRATO	\$ 0.00
	ESC. PENDIENTE DE PAGO S/ASIGNACION	\$ 0.00
	SALDO DEL CONTRATO	\$ 0.08
	TOTAL EJERCIDO	\$ 31,885,667.98

SPU





SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

ACTA ADMINISTRATIVA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 04 días del mes de Junio del 2019, siendo las 11:00:00 hrs. Se reunieron en este acto los CC. TOMAS IBARRA JIMENEZ y SAMUEL MORENO PRIETO representantes de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad en su carácter de COORDINADOR, y SUPERVISOR respectivamente y el CC. SAUCEDO ALVAREZ JAIME BERNARDO representante de la empresa CONSTRUCCIONES BEOC, S.A DE C.V., en su carácter de CONTRATISTA para levantar el acta administrativa correspondiente a la obra denominada 1ª. y segunda etapa de Centro de Vinculación de Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celava. que da por extinguidos los derechos y obligaciones contraídas por ambas partes mediante el contrato de Obra, núm. SOP/RF/LP/PU/DGC/OB/SICES/2017-0381 y que forma parte del mismo.

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato correspondiente.

[Empty box for description of work and relevant data]

Relación de las obligaciones, de la fecha y forma en que se cumplieron (cuando proceda).

El pago de la cantidad de \$ 0.00 correspondiente a los saldos a favor de resultantes del finiquito de obra levantado con fecha de días del mes de del . :

*SMW*

Por la Secretaría

Por la Empresa

*[Signature]*  
COORDINADOR JEFE DE DEPARTAMENTO  
TOMAS IBARRA JIMENEZ  
*[Signature]*  
SUPERVISOR  
SAMUEL MORENO PRIETO

*[Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL  
SAUCEDO ALVAREZ JAIME BERNARDO