

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

NOMBRE _____ CRODE CELAYA
DOMICILIO COMPLETO _____
CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I
CELAYA, GUANAJUATO, C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA
FECHA DE INICIO 5 1 2018
DÍA MES AÑO
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN 4 6 2019
DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE
31 8 2019
DÍA MES AÑO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
		\$	\$	\$	\$	%	\$				
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ 11,200,000.00	\$ 5,536,681.86	100%	\$ 5,536,681.86	0	0	100%	Avance físico 100% Avance financiero 100%
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 20,800,000.00	\$ -	\$ 20,800,000.00	\$ 17,980,331.46	100%	\$ 17,980,331.46	0	0	100%	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Construcciones BEOC, S.A. de C.V. y Crode - CeVIDE
FAM 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 1,226,128.97	\$ -	\$ 1,226,128.97	\$ 1,226,128.97	100%	\$ 1,226,128.97	0	0	100%	Recursos para ampliación en costo
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL	\$ 834,881.88	\$ -	\$ 834,881.88	\$ 834,881.88	100%	\$ 834,881.88	0	0	100%	
FAM 2018	EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETÁPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARRPOLLO EMPRESARIAL (REMANENTE)	\$ 2,063,196.73	\$ -	\$ 2,063,196.73	\$ 2,063,196.73	100%	\$ 2,063,197.73	0	0	100%	Recursos para ampliación en costo
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 1,994,566.92	\$ -	\$ 1,994,566.92	\$ 1,994,566.92	100%	\$ 1,994,566.92	0	0	100%	
PROEXOES 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	\$ 2,249,880.24	\$ -	\$ 2,249,880.24	\$ 2,249,880.24	100%	\$ 2,249,881.24	0	0	100%	Intereses por cuenta productiva

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

La Obra fue entregada el martes 04 de junio de 2019
ESTE REPORTE NO SUFRE CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN RESPECTO DEL ANTERIOR.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : _____ Lic. Karina Terán Quintero
CARGO : _____ fa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestaci
CORREO ELECTRÓNICO: _____ pl_crodecelaya@tecnm.mx
TEL 10 DÍGITOS : _____ 461-6148454 * 104
FIRMA _____

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA

REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Vista Inicial de la construcción		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Fachada frontal final del edificio.
--	--	--	---

META Y/O PROYECTO: 1er Y 2da ETAPAS DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA Y AÑO: PROEXOESS 2016 / FAM 2017 / FAM 2018

SEGUIMIENTO ANTERIOR

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Vista posterior final del edificio.		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Momento de entrega del Acta de recepción física de trabajos terminados del edificio.
--	---	--	--

META Y/O PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y CONCLUSIÓN DE LA 2a ETAPA DEL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL

PROGRAMA Y AÑO: PROEXOESS 2016 / FAM 2017 / FAM 2018

La obra fue entregada el 4 de junio de 2019.