

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



NOMBRE: _____
 Domicilio Completo: _____
 Celaya, Guanajuato, C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA
 Fecha de Inicio: 9 / 9 / 2019
 Fecha Estimada de Terminación: _____

FECHA DEL REPORTE
 30 / 9 / 2019



2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
		\$	\$	\$		\$	%				
FAM 2019	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial	\$ 5,420,200.00	\$ -	\$ 5,420,200.00	\$ 5,279,814.90	0	\$ 1,583,944.47	\$ -	0	17	Avance físico 16.67 % Avance financiero 0 %
											Gobierno de Estado de Guanajuato,Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad Corzzisa, S.A. DE C.V. y Crode - CeVIDE

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:
 La obra consiste en construccion de plaza, andadores y conclusion de fachada principal, con caseta, cuarto electrico, cuarto de medislion Instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE: Lic. Karina Terán Quintero
 CARGO: fa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestaci
 CORREO ELECTRÓNICO: pl_crodecelaya@teconm.mx
 TEL 10 DÍGITOS: 461-6148454 * 104
 FIRMA:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
 M.C. Felipe Cázares López



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

SEGUIMIENTO ANTERIOR

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	Instalación de Red Hidrosanitaria y Alumbrado en Obra Exterior.		Fachada frontal del edificio

META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019

La obra consiste en : Construcción de plaza, andadores y conclusión de fachad
principal, con caseta, cuarto electrico,cuarto de medision , instalaciones hidros;
y alumbrado

SEGUIMIENTO ANTERIOR

	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
	Instalación de Red Hidrosanitaria y Alumbrado de Obra Exterior.		Vista posterior del edificio

META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019