

## REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



**NOMBRE** \_\_\_\_\_ CRODE CELAYA  
**DOMICILIO COMPLETO** \_\_\_\_\_ CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901 FRACC. ZONA DE ORO I  
 \_\_\_\_\_ CELAYA, GUANAJUATO, C.P. 38020

**CALENDARIO DE OBRA**

**FECHA DE INICIO**

9	9	2019
DÍA	MES	AÑO

  
**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**

DÍA	MES	AÑO

**FECHA DEL REPORTE**

31	10	2019
DÍA	MES	AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
		\$	\$	\$							
FAM Superior 2019	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial	\$ 5,420,200.00	-	\$ 5,420,200.00	\$ 5,279,814.90	0	\$ 1,818,725.21	-	0	33	Avance físico Real 33.00 % Avance financiero 34.44 %
											Gobierno de Estado de Guanajuato, Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad Corzisa, S.A. DE C.V. y Crode - CeVIDE

**COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:**  
 La obra consiste en construcción de plaza, andadores y conclusión de fachada principal, con caseta, cuarto eléctrico, cuarto de medición Instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ Lic. Karina Terán Quintero  
**CARGO:** \_\_\_\_\_ Departamento de Planeación, Programación y Pres  
**CORREO ELECTRÓNICO:** \_\_\_\_\_ pl\_crodecelaya@tecnm.mx  
**TEL 10 DÍGITOS:** \_\_\_\_\_ 461-6148454 \* 104  
**FIRMA**

**AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO**

\_\_\_\_\_  
 M.C. Felipe Cázares López

FIRMA



SELLO OFICIAL

## REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

### SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>Registros de Instalación de la Red Eléctrica y Alumbrado.</p>		<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>Relleno del área frontal del estacionamiento</p>
<p><b>META Y/O PROYECTO:</b> Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial</p> <p><b>PROGRAMA Y AÑO:</b> FAM 2019</p>		<p>La obra consiste en : Construcción de plaza, andadores y con principal, con caseta, cuarto eléctrico, cuarto de medición , ins y alumbrado</p>	

### SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>Registro de la Instalación de Red Eléctrica y Alumbrado.</p>		<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</b></p> <p>Instalación de contactos Eléctricos del aula de Investigación</p>
<p><b>META Y/O PROYECTO:</b> Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial</p> <p><b>PROGRAMA Y AÑO:</b> FAM 2019</p>		<p>_____</p> <p>_____</p>	

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
E INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL  
FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGAI/1596/19

ASUNTO: Avance de obra

Guanajuato, Gto., 01 de noviembre de 2019.



**M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ**  
DIRECTOR DE CRODE CELAYA  
DIEGO ARENAS GUZMÁN #901  
FRACC. ZONA DE ORO I  
CELAYA, GTO. C.P 38020  
**PRESENTE**

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, le comento el avance físico y financiero con corte al 31 de octubre de 2019, de la siguiente obra:

**Construcción de la tercera etapa y obras complementarias del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.**

Contrato: **SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2019-0115**, Contratista: **CORZZISA, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero	Observaciones
FAM Superior 2019	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$ 5,279,814.90	\$1,818,725.21	33.00%	34.44%	Estimación 2

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*"Guanajuato, grandeza de México"*

**EL DIRECTOR GENERAL**

**C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ**

LERP/WCD/MCVL

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD**

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300  
guanajuato.gob.mx | @SicomGto