

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE CRODE CELAYA

DOMICILIO COMPLETO CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO

CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

| | | |
|-----|-----|------|
| 9 | 9 | 2019 |
| DÍA | MES | AÑO |

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN

| | | |
|-----|-----|-----|
| | | |
| DÍA | MES | AÑO |

FECHA DEL REPORTE

| | | |
|-----|-----|------|
| 31 | 12 | 2019 |
| DÍA | MES | AÑO |



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

| PROGRAMA Y AÑO | META Y/O PROYECTO | RECURSO ASIGNADO | | | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | RECURSO EJERCIDO | | MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO) | MATRICULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA | AVANCE FÍSICO (%) | OBSERVACIONES |
|-------------------|--|------------------|---------|-----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--|---|-------------------|---|
| | | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL | | % | \$ | | | | |
| | | \$ | \$ | \$ | | | | | | | |
| FAM Superior 2019 | Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial | \$ 5,420,200.00 | \$ - | \$ 5,420,200.00 | \$ 5,279,814.90 | 44 | \$ 2,742,777.18 | \$ - | 0 | 86 | Avance físico Real 86.20 % Avance financiero 44.00 % |
| | | | | | | | | | | | Gobierno de Estado de Guanajuato, Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad Corzzisa, S.A. DE C.V. y Crode - CeVIDE |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

La obra consiste en construcción de plaza, andadores y conclusión de fachada principal, con caseta, cuarto eléctrico, cuanto de medición instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : Lic. Karina Terán Quintero

CARGO : Departamento de Planeación, Programación y Presupu

CORREO ELECTRÓNICO : pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DÍGITOS : 461-6148454 7 104

FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA



SELLO OFICIAL

SEGUIMIENTO ANTERIOR

| | | | |
|--|---|--|---|
|  | <p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Aplicación de asfalto en el área de estacionamiento.</p> |  | <p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Aplicación de asfalto en el área de estacionamiento.</p> |
|--|---|--|---|

META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019

La obra consiste en : Construcción de plaza, andadores y con principal, con caseta, cuarto electrico,cuarto de medision , ins y alumbrado

SEGUIMIENTO ANTERIOR

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Conclusion de barda frontal con herreria, acabados finos y pintura.</p> |  | <p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Conclusion de barda frontal con herreria, acabados finos y pintura.</p> |
|---|--|---|--|

META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGAI/0006/2020

ASUNTO: Avance de obra

Guanajuato, Gto., 10 de enero de 2020.

M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ
DIRECTOR DE CRODE CELAYA
DIEGO ARENAS GUZMÁN #901
FRACC. ZONA DE ORO I
CELAYA, GTO. C.P 38020
PRESENTE

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, le comento el avance físico y financiero con corte al 31 de diciembre de 2019, de la siguiente obra:

Construcción de la tercera etapa y obras complementarias del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.

Contrato: **SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2019-0115**, Contratista: **CORZZISA, S.A. de C.V.**

| Fuente de Financiamiento | Clave Presupuestal | Contratado | Ejercido | Avance Físico Real | Avance Financiero | Observaciones |
|---|--|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|
| FAM Superior 2019 | 09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220 | \$ 5,279,814.90 | \$2,742,777.18 | 86.20% | 44.00% | Estimación 5 |
| FAM Superior 2019 (ampliación en costo) | 09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220 | \$140,386.99 | \$0.00 | | | |
| REMANENTES FAM SUPERIOR (ampliación en costo) | 09 0905 02.05.03 Q2490 2519824303 6220 | \$813,194.87 | \$0.00 | | | |

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, grandeza de México"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ

LERP/WCO/MGVL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto