

## REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



**NOMBRE** CRODE CELAYA

**DOMICILIO COMPLETO** CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901 FRACC. ZONA DE ORO I  
CELAYA, GUANAJUATO, C.P. 38020

**CALENDARIO DE OBRA**

**FECHA DE INICIO**

9	9	2019
DÍA	MES	AÑO

**FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN**

DÍA	MES	AÑO

**FECHA DEL REPORTE**

30	11	2019
DÍA	MES	AÑO



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2019

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL VS EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
		\$	\$	\$							
FAM Superior 2019	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial	\$ 5,420,200.00	-	\$ 5,420,200.00	\$ 5,279,814.90	0	\$ 2,224,945.62	-	0	83	Avance físico Real 83.00 % Avance financiero 42.14 %
											Gobierno de Estado de Guanajuato, Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad Corzisa, S.A. DE C.V. y Crode - CeVIDE

**COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:**

La obra consiste en construcción de plaza, andadores y conclusión de fachada principal, con caseta, cuarto eléctrico, cuarto de medición Instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**NOMBRE:** Lic. Karina Terán Quintero

**CARGO:** Departamento de Planeación, Programación y Pres

**CORREO ELECTRÓNICO:** pl\_crodecelaya@tecnm.mx

**TEL 10 DÍGITOS:** 461-6148454 \* 104

**FIRMA**

**AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO**

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA



SELLO OFICIAL

**REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA**



**NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

**SEGUIMIENTO ANTERIOR**

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Aplicación de asfalto en el área de estacionamiento.</p>		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Aplicación de asfalto en el área de estacionamiento.</p>
--	---	--	---

**META Y/O PROYECTO:** Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial  
**PROGRAMA Y AÑO:** FAM 2019

La obra consiste en : Construcción de plaza, andadores y con principal, con caseta, cuarto electrico,cuarto de medision , ins y alumbrado

**SEGUIMIENTO ANTERIOR**

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Conclusion de barda frontal con herreria, acabados finos y pintura.</p>		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Conclusion de barda frontal con herreria, acabados finos y pintura.</p>
---	--	---	--

**META Y/O PROYECTO:** Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial  
**PROGRAMA Y AÑO:** FAM 2019



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
E INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL  
FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGAI/1718/19

ASUNTO: Avance de obra

Guanajuato, Gto., 02 de diciembre de 2019.

**M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ**  
DIRECTOR DE CRODE CELAYA  
DIEGO ARENAS GUZMÁN #901  
FRACC. ZONA DE ORO I  
CELAYA, GTO. C.P 38020  
**PRESENTE**

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, le comento el avance físico y financiero con corte al 30 de noviembre de 2019, de la siguiente obra:

**Construcción de la tercera etapa y obras complementarias del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.**

Contrato: **SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2019-0115**, Contratista: **CORZZISA, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero	Observaciones
FAM Superior 2019	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$ 5,279,814.90	\$2,224,945.62	83.00%	42.14%	Estimación 4

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*"Guanajuato, grandeza de México"*

**EL DIRECTOR GENERAL**

**C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ**

LERP/WCO/MGVL

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD**

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300  
guanajuato.gob.mx | @SicomGto