

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE CRODE CELAYA
DOMICILIO COMPLETO CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I
CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

FECHA DE INICIO

CALENDARIO DE OBRA

9	9	2019
DÍA	MES	AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN

DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

30	4	2020
DÍA	MES	AÑO



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
		\$	\$	\$		%	\$				
FAM Superior 2019	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial	\$ 5,420,200.00	\$ -	\$ 5,420,200.00	\$ 5,279,814.90	100.00%	\$ 5,279,814.90	\$ -	0	100%	Avance físico Real 100 % Avance financiero 99.68 %
FAM Superior 2019 (ampliación en costo)	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial				\$ 140,386.99	100.00%	\$ 140,386.99	\$ -	0	100%	Gobierno de Estado de Guanajuato, Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad Corzisa, S.A. de C.V. CRODE - CeVIDE
REMANENTES FAM Superior 2019 (ampliación en costo)	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial				\$ 813,194.87	97.54%	\$ 793,158.95	\$ 20,035.92	0	100%	El monto por ejercer (\$ 20,035.95) será reintegrado a la TesoFe.

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

La obra consiste en construccion de plaza, andadores y conclusion de fachada principal, con caseta,cuarto eléctrico, cuarto de medision instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE: Lic. Karina Terán Quintero
CARGO: Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
CORREO ELECTRÓNICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx
TEL 10 DÍGITOS: 461-6148454 * 104
FIRMA

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA
SELLO OFICIAL

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA

 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		 INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO	
NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO	
		2020	
SEGUIMIENTO ANTERIOR			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Conclusión de plaza oriente del CeVIDE		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Plaza principal del CeVIDE
META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019		La obra consiste en : Construcción de plaza, andadores y conclusión de fach principal, con caseta, cuarto electrico, cuarto de medision , instalaciones hidro y alumbrado	
SEGUIMIENTO ANTERIOR			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Plaza principal del CeVIDE		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Caseta e Instalación hidrosanitaria y pluvial.
META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019		META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019	



Secretaría de
Infraestructura,
Conectividad
y Movilidad



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
E INVERSIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGA/0267/2020

ASUNTO: Avance de obra

Guanajuato, Gto., 30 de marzo de 2020.

M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ
DIRECTOR DE CRODE CELAYA
DIEGO ARENAS GUZMÁN #901
FRACC. ZONA DE ORO I
CELAYA, GTO. C.P. 38020
PRESENTE

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, le comento el avance físico y financiero con corte al 30 de marzo de 2020, de la siguiente obra:

Construcción de la tercera etapa y obras complementarias del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.

Contrato: **SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2019-0115**, Contratista: **CORZZISA, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero	Observaciones
FAM Superior 2019	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$ 5,279,814.90	\$ 5,279,814.90	100%	99.68%	Estimación 14
FAM Superior 2019 (ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$140,386.99	\$140,386.99			
REMANENTES FAM SUPERIOR (ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824303 6220	\$813,194.87	\$793,158.95			

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, grandeza de México"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ

LERP/WCOMOVL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f t i y u

OFICIO: DGA/0278/2020

ASUNTO: Se pone a disposición saldo de contrato.

Guanajuato, Gto., 31 de marzo de 2020.

LCDA. KARLA SOFÍA PADILLA LEDESMA
DIRECTORA GENERAL PARA LA COORDINACIÓN DE
ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE LA SICES
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 17 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el cual se especifica que los remanentes de recursos federales etiquetados deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación; le informo el saldo de contrato no ejercido al 31 de marzo del presente año:

Construcción de la tercera etapa y obras complementarias del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya, adjudicada mediante el contrato SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2019-0115 a la empresa contratista CORZZISA, S.A. de C.V.

Fuente de financiamiento	Clave presupuestal	Importe refrendado 2020	Importe ejercido	Importe pendiente de amortizar	Saldo de contrato a reintegrar
FAM SUPERIOR 2019	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	3,624,339.63	3,624,339.63	0.00	0.00
FAM SUPERIOR 2019 (Ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	140,386.99	140,386.99	0.00	0.00
REMANENTES FAM SUPERIOR (Ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824303 6220	813,194.87	793,158.95	0.00	20,035.92
Total		\$4,577,921.49	\$4,557,885.57	\$0.00	\$20,035.92

Lo anterior para su conocimiento y efectos administrativos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

“Guanajuato, grandeza de México”

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ

C.c.p. Arq. Maura Mónica Rangel Aguilar.- Subsecretaria de Edificación y Proyectos Especiales.- Para su conocimiento
M.C. Felipe Cazáres López.- Director del CRODE Celaya.- Para su conocimiento.
C.P. Edgard Eduardo Vázquez Moreno.- Director General de Presupuesto.- Para su conocimiento
Arq. David Luna Anaya.- Encargado de la Dirección General de Construcción.- Para su conocimiento.

LERP/WCO/MGVL

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No.5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f t

AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

2019-0115 CRODE.pdf

8912D2DA73C99C4D3C349C4521B236B99F4C96EB61800E027F4715F31C0BDFEF

Usuario:
Nombre: EDGARD EDUARDO VAZQUEZ MORENO
Número de serie: 5E79
Validez: Activo
Rol: Destinatario

Usuario:
Nombre: DAVID LUNA ANAYA
Número de serie: 5F58
Validez: Activo
Rol: Destinatario

Usuario:
Nombre: KARLA SOFIA PADILLA LEDESMA
Número de serie: 6340
Validez: Activo
Rol: Destinatario

Usuario:
Nombre: MAURA MONICA RANGEL AGUILAR
Número de serie: 670A
Validez: Activo
Rol: Destinatario

Usuario: Nombre: MA. GUADALUPE VALADEZ LUGO Número de serie: 5F06 Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 01/04/2020 21:04:12(UTC:20200402030412Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 01/04/2020 21:04:16(UTC:20200402030416Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5F06	TSP: Fecha: 01/04/2020 21:04:17(UTC:20200402030417.0491Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637213718570491699 Datos estampillados: WDlpcFdMblh3L0Z1RnlSQVZra2F6ZWRnNk4wPQ==

Usuario: Nombre: WILFRIDO CORTEZ OLMEDO Número de serie: 5F0B Validez: Activo Rol: Revisor	Firma: Fecha: 02/04/2020 08:50:26(UTC:20200402145026Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
OCSP: Fecha: 02/04/2020 08:50:31(UTC:20200402145031Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5F0B	TSP: Fecha: 02/04/2020 08:50:31(UTC:20200402145031.3423Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637214142313423877 Datos estampillados: TFNRUEFkd0pBaDZ6ZGF2ak1uR1V1aGxyTzdJPQ==

Usuario: Nombre: LUIS ENRIQUE RAMOS PEREZ Número de serie: 5D90 Validez: Activo Rol: Firmante	Firma: Fecha: 02/04/2020 09:13:56(UTC:20200402151356Z) Status: Certificado Vigente Algoritmo: SHA256WithRSA
--	---

OCSP: Fecha: 02/04/2020 09:14:01(UTC:20200402151401Z) URL: http://ocsp.reachcore.com/OCSPACGTO Nombre del respondedor: SERVICIO OCSP SFA Emisor del respondedor: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION Número de serie: 5D90	TSP: Fecha: 02/04/2020 09:14:01(UTC20200402151401.4807Z) Nombre del respondedor: Advantage Security PSC Estampado de Tiempo 1 Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Raiz Segunda de Secretaria de Economia Secuencia: 637214156414807150 Datos estampillados: VEVsM09NdzBTdDVOU0wxeWpoeld1UjNhNU\$4PQ==
---	---

