

**REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA**



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE: CRODE CELAYA  
 DOMICILIO COMPLETO: CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I  
CELAYA, GUANAJUATO, C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO: 

9	9	2019
DÍA	MES	AÑO

  
 FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN: 

DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

31	1	2020
DÍA	MES	AÑO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL vs EJERCIDO)	MATRÍCULA A BENEFICIAR CON LA META DEL PROGRAMA	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
		\$	\$	\$							
FAM Superior 2019	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial	\$ 5,420,200.00	\$ -	\$ 5,420,200.00	\$ 5,279,814.90	44%	\$ 2,742,777.18	\$ 2,677,422.82	0	92.6	Avance físico Real 92.60 % Avance financiero 44.00 %
FAM Superior 2019 (ampliación en costo)	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial				\$ 140,386.99						Gobierno de Estado de Guanajuato, Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad Corzisa, S.A. de C.V. CRODE - CeVIDE
REMANENTES FAM Superior 2019 (ampliación en costo)	Tercera etapa del Centro de Vinculación y Desarrollo Empresarial				\$ 813,194.87						

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

La obra consiste en construcción de plaza, andadores y conclusión de fachada principal, con caseta, cuarto eléctrico, cuarto de medición instalaciones hidrosanitarias y alumbrado.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Lic. Karina Terán Quintero  
 CARGO: Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación  
 CORREO ELECTRÓNICO: pl\_crodecelaya@tecnm.mx  
 TEL 10 DÍGITOS: 461-6148454 \* 104  
 FIRMA:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

M.C. Felipe Cázares López

FIRMA



SELLO OFICIAL

## REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**2019**

### SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <hr/> <p>Conclusión de cableado de comunicaciones</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <hr/> <p>Plaza principal del CeVIDE</p>
<p><b>META Y/O PROYECTO:</b> Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial <b>PROGRAMA Y AÑO:</b> FAM 2019</p>		<p>La obra consiste en : Construcción de plaza, andadores y conclusión principal, con caseta, cuarto electrico, cuarto de medision , instalacion y alumbrado</p>	

### SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <hr/> <p>Plaza principal del CeVIDE</p>		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <hr/> <p>Instalación hidrosanitaria y pluvial del CeVIDE</p>
<p><b>META Y/O PROYECTO:</b> Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial <b>PROGRAMA Y AÑO:</b> FAM 2019</p>		<p><b>META Y/O PROYECTO:</b> Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial <b>PROGRAMA Y AÑO:</b> FAM 2019</p>	

Guanajuato, Gto., 04 de febrero de 2020.



**M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ**  
DIRECTOR DE CRODE CELAYA  
DIEGO ARENAS GUZMÁN #901  
FRACC. ZONA DE ORO I  
CELAYA, GTO. C.P 38020  
**PRESENTE**

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, le comento el avance físico y financiero con corte al 31 de enero de 2020, de la siguiente obra:

**Construcción de la tercera etapa y obras complementarias del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.**

Contrato: **SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2019-0115**, Contratista: **CORZZISA, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero	Observaciones
FAM Superior 2019	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$ 5,279,814.90	\$2,742,777.18	92.60%	44.00%	Estimación 5
FAM Superior 2019 (ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$140,386.99	\$0.00			
REMANENTES FAM SUPERIOR (ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824303 6220	\$813,194.87	\$0.00			

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*"Guanajuato, grandeza de México"*

**EL DIRECTOR GENERAL**

*J. Eduardo Ramos Pérez*  
**C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ**

LERP/WCOM/ML

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD**

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300  
guanajuato.gob.mx | @SicomGto