

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



NOMBRE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO
CENTRO DE VINCULACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL DE CELAYA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Conclusión de plaza oriente del CeVIDE</p>		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Plaza principal del CeVIDE</p>
--	---	--	---

META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019

La obra consiste en : Construcción de plaza, andadores y conclusión de fachada principal, con caseta, cuarto electrico,cuarto de medision , instalaciones hidro y alumbrado

SEGUIMIENTO ANTERIOR

	<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Plaza principal del CeVIDE</p>		<p align="center">DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p align="center">Caseta e Instalación hidrosanitaria y pluvial.</p>
--	---	--	---

META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019

META Y/O PROYECTO: Tercera Etapa del Centro de Desarrollo Empresarial
PROGRAMA Y AÑO: FAM 2019

Guanajuato, Gto., 02 de marzo de 2020.

GTO
Grandeza de México

Secretaría de
Infraestructura,
Conectividad
y Movilidad



M.C. FELIPE CAZÁRES LÓPEZ
DIRECTOR DE CRODE CELAYA
DIEGO ARENAS GUZMÁN #901
FRACC. ZONA DE ORO I
CELAYA, GTO. C.P 38020
PRESENTE

En seguimiento a los recursos puestos a disposición de esta Secretaría, del Fondo de Aportaciones Múltiples 2019, le comento el avance físico y financiero con corte al 29 de febrero de 2020, de la siguiente obra:

Construcción de la tercera etapa y obras complementarias del Centro de Vinculación para la Innovación y Desarrollo Empresarial, en el municipio de Celaya.

Contrato: **SICOM/RE/LS/PU/DOB/OB/SICES/2019-0115**, Contratista: **CORZZISA, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero	Observaciones
FAM Superior 2019	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$ 5,279,814.90	\$3,806,281.76	98%	61.06%	Estimación 9
FAM Superior 2019 (ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824103 6220	\$140,386.99	\$0.00			
REMANENTES FAM SUPERIOR (ampliación en costo)	09 0905 02.05.03 Q2490 2519824303 6220	\$813,194.87	\$0.00			

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, grandeza de México"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. LUIS ENRIQUE RAMOS PÉREZ

LERP/WC/MGVL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto