REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE: CRODE CELAYA

DOMICILIO COMPLETO: CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I

CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA SUMA TOTAL CONTRATADA

	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE INICIO	5	1	2018
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO			

FECHA DEL REPORTE

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	31	1	2018

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2016-2017)	MATRÍCULA (2017-2018)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	$				
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2017	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	$ 11,200,000.00		$ 11,200,000.00	$ 11,200,000.00	0	$ -	0	0	0	Se están llevando a cabo los estudios de suelos para poder ejercer el recurso. Se libera el estudio para comenzar la cimentación.
EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2016	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	$ 20,800,000.00		$ 20,800,000.00	$ 20,800,000.00	0	$ -	0	0	0	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, Compañía Constructora BEOC y Crode - CeVIDE El proceso de construcción, comenzó con la cimentación. El proyecto ejecutivo en sus diversas etápas, avanza con las partes involucradas.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso la etapa del proyecto ejecutivo para la construcción del proyecto.
1. Planos del proyecto de contrucción liberados.
2. Catálogo de insumos requeridos para la obra liberado.
3. Propuestas de fachada en proceso de revisión.
4. Proceso de cimentación activo.
5. Reporte de recursos ejercidos, en proceso de solicitud-recepción.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: Lic. Karina Terán Quintero

CARGO: Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS: 4616148454

FIRMA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO: M.C. Felipe Cázares López

FIRMA

SELLO ORIGINAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo
CELAYA, GTO.