REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNÓLOGICO O CENTRO

NOMBRE CRODE CELAYA

DOMICILIO COMPLETO CALLE DIEGO ARENAS GUZMÁN 901. FRACC. ZONA DE ORO I

CELAYA, GUANAJUATO; C.P. 38020

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE INICIO	5	1	2018
FECHA DE TERMINACIÓN			

FECHA DEL REPORTE

	DÍA	MES	AÑO
FECHA	15	3	2018

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	$				
FAM	SEGUNDA ETAPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	$ 11,200,000.00	$ -	$ 11,200,000.00	$ 3,943,142.29	0%	$ -	0	0	0	
PROEXOESS	1er ETÁPA CENTRO DE VINCULACIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	$ 20,800,000.00	$ -	$ 20,800,000.00	$ 20,800,000.00	2%	$ 404,556.23	0	0	14	Secretaría de Obra Pública del Estado de Guanajuato, BEOC y Crode - CeVIDE El proceso de cimentación continúa. El proyecto ejecutivo en sus diversas etápas, avanza con las partes involucradas. Proceso de revisión y liberación de proyecto para señalética y fachada.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

En proceso la etapa del proyecto ejecutivo para la construcción del proyecto.
1. Planos del proyecto de contrucción liberados. / 2. Catálogo de insumos requeridos para la obra liberado. / 3. Propuestas de fachada en proceso de revisión. / 4. Proceso de cimentación activo. / 5. Reporte de recursos ejercidos, anexo al presente. /

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : Lic. Karina Terán Quintero

CARGO : Jefa del Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación

CORREO ELECTRONICO: pl_crodecelaya@tecnm.mx

TEL 10 DIGITOS : 461-6148454 * 104

FIRMA

NOMBRE : M.C. Felipe Cázares López

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

FIRMA

SELLO OFICIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Centro Regional de Optimización y Desarrollo de Equipo
CELAYA, GTO.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Continúan el proceso de cimentación la Obra CeVIDE Celaya.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Continúan el proceso de cimentación la Obra CeVIDE Celaya.